

### Implantação do Plano Diretor de Infraestrutura

Descrição do Objetivo: Executar obras de infraestrutura

**Perspectiva (PDI): Pessoas, Infraestrutura Física e Tecnológica**

Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

### Contratação de obras e serviços de infraestrutura

Previsão de início: Janeiro de 2021      Previsão de término: Dezembro de 2021      Responsável: Diretoria Geral

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica concluída**      Mês de conclusão da Ação: Dezembro de 2021

Situação atual da  
Ação parcialmente  
executada:

Motivo da não  
execução da Ação  
ou da sua  
execução de  
forma parcial: Diante do período pandêmico e retorno de atividades presenciais apenas em Novembro de 2021, não houve tempo hábil para o seu planejamento, elaboração e implantação.

### Finalização do Blocos de Salas de Aulas

Descrição do Objetivo: Término do projeto inicial no Bloco de Salas de Aula

**Perspectiva (PDI): Pessoas, Infraestrutura Física e Tecnológica**

Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI): 20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

### Acrescentar 04 salas de aula de 48 m<sup>2</sup> cada finalizando projeto inicial

Previsão de início: Julho de 2021      Previsão de término: Dezembro de 2021      Responsável: Direção-Geral

Status da Ação Estratégica: **Ação estratégica não realizada**      Mês de conclusão da Ação: Não se aplica

Situação atual da  
Ação parcialmente  
executada: Não se aplica

Motivo da não  
execução da Ação  
ou da sua  
execução de  
forma parcial: Não foi possível alocar recursos financeiros

Esta ação será reconduzida no próximo exercício





## Reforma das Casas de Vegetação

Descrição do Objetivo: Reformar as casas de vegetação existentes na escola para produção de sementes e mudas, visando aulas práticas e extensão aos produtores da região

**Perspectiva (PDI): Resultados, Alunos e Sociedade**

- Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI):**
5. Fortalecer a Institucionalidade
  7. Desenvolver pesquisa, inovação e extensão em articulação com outros atores
  8. Promover o reconhecimento de saberes, certificação e qualificação profissional

### Reforma das casas de vegetação existentes no campus para produção de sementes e mudas

**Previsão de início:** Junho de 2021      **Previsão de término:** Dezembro de 2021      **Responsável:** Engenheiro Agrônomo/Produção Vegetal

**Status da Ação Estratégica:** **Ação estratégica realizada parcialmente**      **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Reparo da estrutura existente oportunizando o cultivo de sementes para projeto de reforestamento de nascentes

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** As ações que foram executadas não necessitaram de recursos financeiros

**Esta ação será reconduzida no próximo exercício**

## Reestruturação do Setor de Mecanização

Descrição do Objetivo: Reestruturar o setor existente de mecanização proporcionando utilização, conservação e zelo do patrimônio público

**Perspectiva (PDI): Pessoas, Infraestrutura Física e Tecnológica**

- Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI):** 20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

### reestruturar o setor de mecanização onde são guardados e feitas as manutenção das máquinas agrícolas do campus

**Previsão de início:** Maio de 2021      **Previsão de término:** Setembro de 2021      **Responsável:** Engenheiro Agrônomo/Produção Vegetal

**Status da Ação Estratégica:** **Ação estratégica realizada parcialmente**      **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Reorganização do espaço com aproveitamento logístico

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** As ações que foram executadas não necessitaram de recursos financeiros

**Esta ação será reconduzida no próximo exercício**

**Objetivo 9**  
**Urbanização/Acessibilidade dos espaços da escola**

Descrição do Objetivo: Urbanizar e permitir acessibilidade de todos os espaços comuns da escola em conformidade com Norma vigente

**Perspectiva (PDI): Resultados, Alunos e Sociedade**

- Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI):**
2. Atender as demandas dos alunos com efetividade
  3. Consolidar e ampliar as políticas culturais, inclusivas e afirmativas
  5. Fortalecer a Institucionalidade

**promover a urbanização dos acessos de pedestres da escola em conformidade com as normas técnicas**

**Previsão de início:** Janeiro de 2021      **Previsão de término:** Dezembro de 2021      **Responsável:** Direção-Geral

**Status da Ação Estratégica:** **Ação estratégica não realizada**      **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não foi possível alocar recursos financeiros

Esta ação será reconduzida no próximo exercício

**Objetivo 10**  
**Finalização do projeto da quadra poliesportiva**

Descrição do Objetivo: construção de concha acústica e vestiários esportivos

**Perspectiva (PDI): Pessoas, Infraestrutura Física e Tecnológica**

- Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI):**
17. Promover a Qualidade de Vida no Trabalho
  20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas
  22. Ampliar a participação dos servidores nas atividades de pesquisa, extensão e cultura

**finalização do projeto inicial da quadra com construção de espaço para cultura e vestiários esportivos**

**Previsão de início:** Setembro de 2021      **Previsão de término:** Dezembro de 2021      **Responsável:** Docente/Educação Física

**Status da Ação Estratégica:** **Ação estratégica realizada parcialmente**      **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Alocação de recursos financeiros através de emenda parlamentar

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Projeto enviado para Diretoria de Infraestrutura para levantamento de custos e elaboração de edital de pregão

Esta ação será reconduzida no próximo exercício



**Construção de Laboratórios Didáticos do Núcleo Comum**

Descrição do Objetivo: Construir e equipar laboratórios didáticos do núcleo comum (propedêutica) do ensino médio integrado aos cursos técnicos

**Perspectiva (PDI): Resultados, Alunos e Sociedade**

- Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI):**
1. Proporcionar formação ampla e qualificada
  2. Atender as demandas dos alunos com efetividade
  4. Fortalecer a inserção socioprofissional do aluno e do egresso

**Construir laboratórios didáticos das matérias de núcleo comum**

**Previsão de início:** Janeiro de 2021      **Previsão de término:** Dezembro de 2021      **Responsável:** Direção-Geral

**Status da Ação Estratégica:** **Ação estratégica não realizada**      **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não foi possível alocar recursos financeiros

**Esta ação será reconduzida no próximo exercício**

**Construção do Setor de Avicultura**

Descrição do Objetivo: Construir espaço que permita a criação de aves para aulas práticas da área de zootecnia dos cursos técnicos

**Perspectiva (PDI): Pessoas, Infraestrutura Física e Tecnológica**

- Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI):** 20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas

**Construir setor de aves para criação e reprodução**

**Previsão de início:** Janeiro de 2021      **Previsão de término:** Dezembro de 2021      **Responsável:** Docente/Coordenação de Pesquisa

**Status da Ação Estratégica:** **Ação estratégica não realizada**      **Mês de conclusão da Ação:** Não se aplica

**Situação atual da Ação parcialmente executada:** Não se aplica

**Motivo da não execução da Ação ou da sua execução de forma parcial:** Não foi possível alocar recursos financeiros

**Esta ação será reconduzida no próximo exercício**

**Reestruturação do Setor de Apicultura**

Descrição do Objetivo: Reestruturar tecnicamente espaço para processamento de mel e seus derivados

**Perspectiva (PDI): Pessoas, Infraestrutura Física e Tecnológica****Objetivo(s) Estratégico(s) (PDI):** 20. Garantir infraestrutura física e de tecnologias adequadas**Reforma e adequação do espaço de processamento de mel e seus derivados****Previsão de início:** Março de 2021**Previsão de término:** Agosto de 2021**Responsável:** Docente/Zootecnista**Status da Ação Estratégica:****Ação estratégica não realizada****Mês de conclusão da Ação:**

Não se aplica

**Situação atual da  
Ação parcialmente  
executada:**

Não se aplica

**Motivo da não  
execução da Ação  
ou da sua  
execução de  
forma parcial:**

Não foi possível alocar recursos financeiros

**Esta ação será reconduzida no próximo exercício**